
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE f.f. SC SERVIZIO TECNICO

00001814 del 15/11/2018

OGGETTO: OP2017/16 “MESSA A NORMA DI SICUREZZA D. LGS 81/2008 - OSPEDALE DI FOSSANO” SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE- CUP I44E16000640005-PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO: LAVORI - CIG 7643561214, SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA – CIG Z48252AB38 - APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI, LIQUIDAZIONE A SALDO DEI LAVORI E DELLE SPESE TECNICHE, AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO (IMPORTO TOTALE DELLE LIQUIDAZIONE € 195.764,86 IVA COMPRESA)

IL DIRETTORE f.f. SC SERVIZIO TECNICO

Visto l'articolo 21.2, titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015;

nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 119 del 29/03/2018 e successivi provvedimenti di proroga n. 221 del 25/06/2018 e n. 326 del 28/09/2018.

Individuato l'ing. Ivo Gambone quale Responsabile Unico del Procedimento, già in precedenza nominato con Determinazione del Responsabile della S.C. Servizio Tecnico n. 553 del 28/04/2015 del correlato intervento di rifacimento del manto di copertura del tetto del presidio Ospedaliero di Fossano;

Attestata la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

Segue Determinazione n. 00001814 del 15/11/2018

Richiamate le Deliberazione del Direttore Generale:

- n. 213 del 14/06/2017 ad oggetto: *“Regolamento Provvedimenti Amministrativi – Revisione”*;
- n. 354 del 13/10/2017 ad oggetto *“Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici in sanità D.M. 22.06.2004 – approvazione programma triennale anni 2018-2020”*;
- n. 445 del 07/12/2017 avente ad oggetto: *“Adozione per l’anno 2018 dei budget economici trasversali attribuiti ai gestori di spesa dell’A.S.L. CN1”*;
- n. 37 del 31/01/2018 ad oggetto *“Adozione bilancio di previsione 2018 v.0 in forma di provvisorio tecnico”*;
- n. 76 del 27/02/2018 ad oggetto: *“Gruppo di lavoro immobilizzazioni ASL CN1: Designazione del Coordinatore – Approvazione elenchi, individuazione strutture coinvolte”*;

Viste le Determinazioni del Responsabile della S.C. Servizio Tecnico:

- n. 553 del 28/04/2015 ad oggetto: *“Determina a contrarre - Indizione gara per affidamento di servizi di architettura e di ingegneria per il rifacimento del manto di copertura del Presidio Ospedaliero SS. Trinità di Fossano...”*;
- n. 835 del 17/06/2015 ad oggetto: *“Procedura negoziata per affidamenti di servizi di architettura e di ingegneria relativi all’intervento denominato “Rifacimento manto di copertura del Presidio Ospedaliero SS. Trinità di Fossano”...- Aggiudicazione definitiva ...”*, con la quale veniva affidato al R.T.P. Arch. Mario Brunetti - mandatario - via S. Gaido, 47 - 12030 Villanova Solaro (CN) e geom. Luca Brunetti - mandante - via Santa Maria n. 49 – 12045 Racconigi – (CN), l’incarico professionale per l’approntamento della documentazione afferente la sanatoria urbanistica dell’immobile ospedaliero, la progettazione esecutiva, la direzione lavori e relativa contabilità, coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione dell’intervento di rifacimento del manto di copertura;
- n. 563 del 05/04/2017 ad oggetto *“OP 2016/7 - Lavori di rifacimento del manto di copertura del presidio ospedaliero di Fossano - approvazione progetto esecutivo e autorizzazione a contrarre mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando...”*;
- n.1100 del 29/06/2017 ad oggetto *“OP 2016/7 - Lavori di rifacimento del manto di copertura del presidio ospedaliero SS.Trinità di Fossano –*

Segue Determinazione n. 00001814 del 15/11/2018

approvazione esiti di gara e aggiudicazione definitiva all'impresa Piccolomini s.r.l. via Carlo Cipolla n.6 Torino...";

Preso atto che:

- in data 24/07/2017 Prot. n° ASLCN1|25/07/2017|0075995|P, è stato sottoscritto dalle parti il contratto di appalto per il rifacimento del manto di copertura del tetto del presidio ospedaliero di Fossano;
- in data 27/07/2017 è stato sottoscritto dalla Direzione Lavori e dall'Impresa Appaltatrice il verbale di consegna dei lavori;
- l'Impresa appaltatrice compatibilmente con le alterne situazioni meteorologiche correlate alla stagione invernale 2017/2018 ha continuato ad eseguire le varie lavorazioni per il rifacimento del tetto;
- nel corso dell'allestimento dei ponteggi e relativi piani di lavoro, per raggiungere in sicurezza i punti alle varie altezze dell'edificio per l'esecuzione dei lavori di rifacimento del manto di copertura del tetto, la Direzione Lavori congiuntamente con il RUP e l'impresa esecutrice dei lavori stessi, hanno potuto constatare l'esistenza di parti delle superfici delle facciate oltre il primo piano che versano in uno stato di conservazione precario (mattoni a faccia vista fessurati in procinto di staccarsi con particolare riguardo ai piani secondo e terzo, voltini sovrastanti le finestre fessurati dall'azione degli agenti atmosferici ecc.).

Considerato che:

- l'Asl Cn1 aveva già inserito nel Piano Triennale dei Lavori 2018/2020, Cod. Amm.ne OP2017/16 "MESSA A NORMA DI SICUREZZA D. LGS 81/2008 – OSPEDALE DI FOSSANO", la previsione di intervenire sulle facciate esterne dell'edificio per garantire la sicurezza delle murature portanti e dei voltini, oltre a una sistemazione generale dei paramenti in mattoni faccia a vista dove ritenuto necessario.
- E' stato possibile verificare in modo puntuale l'effettivo stato di conservazione solamente nell'ambito delle ispezioni svolte nell'ambito dei lavori del rifacimento del manto di copertura, in quanto solo in quel momento sono state disponibili le adeguate opere provvisorie (ponteggi esterni per salita in quota).

Verificato che:

- per l'esecuzione delle opere di rifacimento della copertura del tetto erano stati incaricati la R.T.P Arch. Mario Brunetti e Geom. LUCA Brunetti per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza mentre per l'esecuzione dei lavori, in seguito a procedura concorsuale, era stata individuata l'impresa Piccolomini Srl;

Segue Determinazione n. 00001814 del 15/11/2018

- i ponteggi e piani di lavori nel cantiere erano già allestiti per la quasi totalità delle superfici verticali del presidio ospedaliero, e che tale presenza poteva costituire giusta sinergia per l'esecuzione delle nuove lavorazioni da effettuarsi per mettere in sicurezza le facciate dell'immobile;
- le precipitazioni nevose e/o piovose, basse temperature e gelo della stagione invernale/primaverile non sono sempre state compatibili con le lavorazioni del rifacimento del manto di copertura e quindi sussisteva la possibilità di dover sospendere i lavori con oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante stante l'obbligo di riconoscere all'Impresa esecutrice i costi per nolo ponteggi anche per il periodo temporale di estensione del regime di sospensione;
- mentre il regime di sospensione per i lavori di rifacimento del manto di copertura per avverse condizioni metereologiche è fatto indiscutibile, i lavori di messa in sicurezza delle facciate possono trovare attuazione in quanto i piani di lavoro superiori posti alla quota di gronda costituiscono copertura e riparo per le quote inferiori consentendo lo svolgimento delle attività specifiche afferenti la sistemazione delle facciate; tale opportunità qualora ad eseguire le sistemazioni in facciata fosse la stessa impresa appaltatrice del rifacimento del tetto, consente alla Stazione Appaltante, di recuperare i maggior oneri di noleggio dei ponteggi dovuti all'Impresa appaltatrice dei lavori di rifacimento del tetto per l'estensione temporale del noleggio stesso per via del regime di sospensione lavori indotto dal maltempo.

E' stata quindi valutata l'opportunità di eseguire i lavori di sistemazione e messa in sicurezza delle facciate in mattone faccia a vista sfruttando i periodi di sospensione per maltempo delle attività edili attinenti il rifacimento del tetto (previa integrazione delle opere provvisoriale in sito, quali tavole da ponteggio per formazione di piani di lavoro alle quote più basse oltre alle estensioni delle tettoie di protezione sugli ingressi utilizzati dalle utenze per gli accessi all'ospedale).

Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.) che prevede, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, che le Stazioni Appaltanti possono procedere per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 €, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, il RUP ha ritenuto, stante giuste ragioni di collateralità e affinità della natura delle opere attinenti il tetto e le facciate del medesimo fabbricato, di affidare direttamente all'Arch. Mario Brunetti con studio in Villanova Solaro (CN) – via Sebastiano Gaido n.47, l'incarico di progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione lavori delle opere necessarie per la sistemazione e messa in sicurezza delle facciate

Segue Determinazione n. 00001814 del 15/11/2018

del fabbricato ospedaliero di Fossano, per un importo complessivo forfettario concordato delle spese tecniche pari ad € 2.000,00 oltre agli oneri previdenziali del 4% pari ad € 80,00 e l'iva del 22% pari ad € 457,60 -CUP I44E16000640005 - CIG Z48252AB38.

Vista la documentazione progettuale, agli atti della stazione appaltante, redatta dall' Arch. Mario Brunetti datata 30/03/2018 (relazione tecnica illustrativa delle opere da eseguire, computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari e schema di atto di sottomissione) per la sistemazione e messa in sicurezza delle facciate del Presidio Ospedaliero di Fossano.

Stimato l'importo complessivo a base d'asta in € 210.111,32 di cui € 185.939,87 per lavori a misura soggetti a ribasso, € 4.307,04 per economie e liste di cui € 3.434,63 per mera manodopera non ribassabile ed € 19.864,41 oneri per la sicurezza per rischi da interferenza.

Visto il quadro economico dell'intervento, che risulta essere il seguente:

A) LAVORI

Importo a base d'asta	€
185.939,87	
Economie e liste di cui € 3.434,63 per mera manodopera non ribassabile	€ 4.307,04
Oneri sicurezza per rischi da interferenza (non soggetti a ribasso d'asta)	€
	<u>€</u>
19.864,41	
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI	€
210.111,32	

B) SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. 22% su lavori	€
46.224,49	
Spese tecniche	€
2.000,00	
CNPAIA 4% su spese tecniche	€
80,00	
I.V.A. 22% su (spese tecniche + CNPAIA)	€
457,60	
Art.113 D.Lgs.50/2016	€
4.202,23	
Somme per economie ed imprevisti	€
1.924,36	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€
54.888,68	

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO € 265.000,00

Visto l'art. 63, comma 2, lettera b) punto 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ove è previsto il ricorso all'uso della procedura negoziata senza previa

Segue Determinazione n. 00001814 del 15/11/2018

pubblicazione di bando nel caso di ricorso obbligatorio ad operatore economico predefinito per assenza e concorrenza per motivi tecnici.

Dato che l'assenza di concorrenza per motivi tecnici è comprovata dal fatto che le lavorazioni attinenti la messa in sicurezza delle facciate del presidio ospedaliero di Fossano, consistono in attività che prevedono l'uso di attrezzature e opere provvisorie nella disponibilità ed uso esclusivo del soggetto titolare dell'appalto dei lavori di rifacimento del manto di copertura dell'Ospedale di Fossano (Impresa Piccolomini Srl di Torino) mentre l'aggiudicazione delle stesse opere a soggetto terzo comporterebbe la necessità di procedere allo smontaggio delle attrezzature dell'operatore uscente per poi dar luogo a rimontaggio di analoghe attrezzature di proprietà del soggetto subentrante con tempi e costi maggiori per la stazione appaltante scrivente, il R.U.P ha ritenuto di affidare i lavori in oggetto, all'impresa Piccolomini s.r.l. via Carlo Cipolla n.6 Torino, agli stessi patti e condizioni del contratto in essere per il rifacimento del manto di copertura e quindi con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara pari a 27,69% sull'importo a base d'asta. Ne risulta un affidamento di contratto pari ad € 158.383,00 di cui €19.864,41 per oneri sicurezza per rischi da interferenza e € 3.434,63 per m.d.o. valutata nelle liste in economia non oggetto di ribasso (oltre IVA del 22% a termine di legge - CUP I44E16000640005 - CIG 7643561214).

Visto che in data 30/03/2018 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione inerente l'affidamento delle opere di messa in sicurezza delle facciate- CUP I44E16000640005 - CIG 7643561214 -all'Impresa Piccolomini s.r.l. (agli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato speciale d'appalto allegato al Contratto del 24/07/2017 Prot.n°ASLCN1|25/07/2017|0075995|P relativo al rifacimento del manto di copertura del presidio ospedaliero), per un importo contrattuale di € 158.383,00 al netto del ribasso d'asta di 27,69%, operante sulla somma tra lavori a computo e lavori in economia (pari a 186.812,28) e sommati gli oneri delle sicurezza (importo pari a € 19.864,41) e l'importo della sola m.d.o. derivante dalle liste in economia (importo pari a € 3.434,63) entrambi non soggetti a ribasso (oltre euro 34.844,26 per l'I.V.A 22% a termine di legge).

Stante il termine di ultimazione, stabilito nell'atto di sottomissione, posto a 120 giorni decorrenti dal verbale di consegna.

Visto il verbale di consegna dei lavori datato il 03/04/2018 dal quale risulta che il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori è il 01/08/2018.

Visto che i lavori in oggetto sono stati eseguiti principalmente nei periodi delle sospensioni dei lavori di rifacimento del tetto operate per cause meteoriche e quindi la data di scadenza automaticamente veniva protratta in avanti nel tempo (vedasi i verbali di sospensione e ripresa lavori agli atti del Servizio tecnico della Stazione Appaltante).

Segue Determinazione n. 00001814 del 15/11/2018

Visti il verbale di ultimazione lavori datato 12/09/2018 e gli atti contabili redatti in data 28/09/2018 dalla Direzione Lavori a tutto il 12/09/2018 (libretto delle misure, 1° SAL pari al finale, registro di contabilità, Sommario del Registro di contabilità), dai quali si desume che i lavori eseguite a regola d'arte alla data di ultimazione lavori ammontano ad € 210.111,32 di cui € 185.939,87 per lavori a misura ed € 4.307,04 per lavori in economia e liste ed € 19.864,41 per oneri sicurezza per rischi da interferenza, importi ai quali applicando lo sconto del 27,69 % sulle lavorazioni a misura e sui lavori in economie e liste ad esclusione della mera manodopera, ne risulta un importo netto da liquidare di € 158.383,00 di cui € 19.864,41 per oneri sicurezza per rischi da interferenza oltre l'IVA 22% a termine di legge.

Vista la relazione sul conto finale/certificato di regolare esecuzione redatto dalla D.L., in data 28/09/2018, che dichiara che i lavori di sistemazione e messa in sicurezza delle facciate eseguiti dall'impresa PICCOLOMINI SRL in base al contratto/atto di sottomissione del 30/03/2018 sono stati svolti correttamente, nei tempi utili previsti, a regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali e alla normativa vigente in materia, da cui scaturisce la proposta di liquidazione del credito dell'impresa relativo al SAL n. 1 pari al FINALE a tutto il 12/09/2018.

Attestata la regolarità contributiva dell'impresa mediante acquisizione del DURC OnLine prot. INPS_11209780 con scadenza validità al 25/10/2018, il R.U.P., in data 28/09/2018, ha emesso il certificato di pagamenti n. 1 pari al finale a tutto il 12/09/2018 dell'importo di € 158.383,00 oltre all'IVA del 22% pari a € 34.844,26 e complessivamente pari ad € 193.227,26.

Vista la Fattura n. 42/PA del 09/10/2018, emessa dalla Ditta Piccolomini SRL, CUP I44E16000640005 - CIG 7643577F44 dell'importo di € 158.383,00 oltre all'IVA del 22% pari a € 34.844,26 e complessivamente pari ad € 193.227,26.

Considerato che il professionista affidatario, Arch. Mario Brunetti, ha espletato l'incarico ricevuto per la progettazione, direzione lavori, coordinatore della sicurezza e redazione contabilità inerenti, CUP I44E16000640005 - CIG Z48252AB38 e, con l'emissione della relazione sul conto finale/certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti dall'impresa Piccolomini SRL, redatto in data 28/09/2018, ha concluso l'incarico inerente.

Vista la Fattura n. FATTPA 3_18 del 09/10/2018, emessa dall'Arch. Mario Brunetti inerente le spese tecniche relative, CUP I44E16000640005 - CIG Z48252AB38, dell'importo di € 2.000,00 oltre agli oneri previdenziali del 4% pari ad € 80,00 e l'IVA del 22% pari ad € 457,60 e complessivamente pari ad € 2.537,60.

Attestata la regolarità contributiva del professionista Arch. Mario Brunetti, mediante l'acquisizione del DURC On Line prot. Inarcassa.1225368.16-10-2018 con scadenza validità al 15/02/2019 per la liquidazione a saldo del credito.

Segue Determinazione n. 00001814 del 15/11/2018

Preso atto che, ai sensi dell'art. 99 comma 4 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., tutta la documentazione a supporto di quanto riportato nella presente determinazione è presente agli atti della S.C. Servizio Tecnico;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto dell'avvenuta progettazione delle opere di sistemazione e messa in sicurezza delle facciate del Presidio Ospedaliero di Fossano, redatta dalla Direzione lavori, Arch. Mario Brunetti in data 30/03/2018 (relazione tecnica illustrativa delle opere da eseguire, computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari e schema di atto di sottomissione), autorizzata dal Responsabile del Procedimento. Importo complessivo stimato a base d'asta in € 210.111,32 di cui € 185.939,87 per lavori a misura soggetti a ribasso, € 4.307,04 per lavori in economie e liste di cui € 3.434,63 per mera manodopera non ribassabile ed € 19.864,41 oneri per la sicurezza per rischi da interferenza.
2. Di dare atto che l'importo di affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., delle spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinatore della sicurezza e redazione contabilità inerenti, ammonta complessivamente e forfettariamente ad € 2.000,00 oltre agli oneri previdenziali del 4% pari ad € 80,00 e l'Iva del 22% pari ad € 457,60 - CUP I44E16000640005 - CIG Z48252AB38.
3. Di dare atto dell'avvenuto affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b) punto 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., all'Impresa Piccolomini SRL -Via Carlo Cipolla n.6 – 10149 TORINO – C.F. – P. IVA 06572660014, operatore economico aggiudicatario dell'appalto principale di rifacimento del manto copertura del tetto dell'immobile in oggetto.
4. Di dare atto che tale affidamento è stato autorizzato dal Responsabile del Procedimento in relazione alle condizioni di opportunità e di legittimità esposte nelle premesse della presente determinazione, affidamento per il quale è statosottoscritto l'atto di sottomissione in data 30/03/2018 - CUP I44E16000640005 - CIG 7643561214 - agli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato speciale d'appalto allegato al Contratto del 24/07/2017 Prot. n° ASLCN1|25/07/2017|0075995|P per il rifacimento del manto di copertura, per un importo contrattuale di € 158.383,00 al netto del ribasso d'asta di 27,69%, di cui € 19.864,41 per oneri sicurezza per rischi da interferenza, oltre euro 34.844,26 per l'I.V.A 22% a termine di legge.
5. Di approvare il 1° SAL pari al finale dei lavori e gli atti contabili relativi a tutto il 12/09/2018, redatti dalla Direzione Lavori in data 28/09/2018

Segue Determinazione n. 00001814 del 15/11/2018

dell'importo netto a saldo di € 158.383,00, di cui € 19.864,41 per oneri sicurezza per rischi da interferenza, oltre € 34.844,26 per l'I.V.A 22% a termine di legge, pari a complessivi € 193.227,26.

6. Di approvare la relazione sul conto finale/certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti dall'Impresa Piccolomini SRL, redatto dalla Direzione Lavori in data 28/09/2018 dal quale risulta che i lavori sono stati svolti correttamente, nei tempi utili previsti, a regola d'arte in conformità alle prescrizioni contrattuali e alla normativa vigente in materia e certifica e ne liquida l'importo netto a saldo in € 158.383,00, oltre l'IVA 22% a termine di legge.
7. Di approvare il certificato di pagamento n. 1 pari al finale a tutto il 12/09/2018 dell'importo a saldo di € 158.383,00 oltre all'IVA del 22% di € 34.844,26 e complessivamente pari ad € 193.227,26, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 28/09/2018 e la correlata liquidazione della Fattura n. 42/PA del 09/10/2018, emessa dalla Ditta Piccolomini SRL - I44E16000640005 - CIG 7643561214.
8. Di approvare la liquidazione della FATTPA 3_18 del 09/10/2018, emessa dall'Arch. Mario Brunetti con studio in Villanova Solaro (CN) – via Sebastiano Gaido n.47, per il pagamento a saldo delle spese tecniche afferenti la progettazione, direzione lavori, contabilità e correlati atti amministrativi in relazione ai lavori inerenti la sistemazione e messa in sicurezza delle facciate del Presidio Ospedaliero SS. Trinità di Fossano - CUP I44E16000640005 - CIG Z48252AB38-dell'importo di € 2.000,00 oltre agli oneri previdenziali del 4% pari ad € 80,00 e l'IVA del 22% pari ad € 457,60 e complessivamente pari ad € 2.537,60.
9. di dare atto che la liquidazione degli importi di cui sopra esposti relativi alla sistemazione e messa in sicurezza delle facciate del Presidio Ospedaliero SS. Trinità di Fossano, pari a complessivi € 195.764,86 (€193.227,26+ €2.537,60) (OP2017/16) trovano copertura nel conto 1.12.02.14 del Bilancio Aziendale per l'anno in corso e vengono impegnati con il presente provvedimento.

Anno competenza	Budget Macro Area	Conto	Descrizione conto	Importo
2018	IMM	1.12.02.14	Immobilizzazioni in corso ed acconti fabbricati indisponibili	€195.764,86

10. Di approvare il quadro economico risultante dalle liquidazioni innanzi determinate;

Segue Determinazione n. 00001814 del 15/11/2018

A) LAVORI

Importo di contratto (al netto del ribasso offerto) €
138.518,59
Oneri sicurezza per rischi da interferenza (non soggetti a ribasso d'asta)
€ 19.864,41

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI €

158.383,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. 22% su lavori €
34.844,26
Spese tecniche €
2.000,00
CNPAIA 4% su spese tecniche €
80,00
I.V.A. 22% su (spese tecniche + CNPAIA) €
457,60
Art.113 D.Lgs.50/201 €
4.202,23
Somme per economie ed imprevisti €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €

106.617,00

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO € 265.000,00

=====

11. Di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto stante l'obbligo di liquidare gli importi sopra indicati entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura.
12. Di pubblicare, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016, il presente provvedimento sul profilo dell'Azienda, nella sezione <<Amministrazione trasparente>>

IL DIRETTORE f.f. SC SERVIZIO TECNICO

o suo sostituto

Ing. Ivo GAMBONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.

Segue Determinazione n. 0001814 del 15/11/2018

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell' **A. S. L. CN1 di Cuneo** per **n. 15 giorni consecutivi** a far data dal **21/11/2018**

Il Funzionario incaricato
S.C. Affari Generali e Controlli Interni
BARBARA MORISI

ATTO DIVENUTO ESECUTIVO

il

ATTO DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

il **15/11/2018**

Il Funzionario incaricato
S.C. Affari Generali e Controlli Interni
BARBARA MORISI

INVIATO AL COLLEGIO SINDACALE

In data **15/11/2018**

con nota protocollo n. **133594**

INVIATO ALLA RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

In data

con nota protocollo n.

INVIATO ALLA REGIONE PIEMONTE

con nota protocollo n.

del

ricevuta dalla Regione Piemonte

il

RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE

con nota protocollo n.

del

notificata il

CHIARIMENTI FORNITI

il

ATTO APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

con D.G.R. n.

del

notificata il

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Si rende copia conforme all'originale informatico sottoscritto digitalmente da, composta da n. _____ (_____) fogli/ facciate

Cuneo, il _____

Il Funzionario incaricato
